

令和 年 月 日

施工業者名

施主 \_\_\_\_\_ 様

住所

代表者名

印

## 耐震シェルター「剛建」自主検査報告書

耐震シェルター「剛建」を施工する業者は、次の通り自主検査のチェックリストを提出します。

◆自主検査チェックリスト（施主様と一緒に確認してください）

	項 目	チェック欄
①	使用材料の確認（仕様書、設計図に基づく材料のチェック）	
	●木材：使用図面に示されている寸法・規格の木材が使用されているか また、本数および構造用合板の寸法・規格が適正であるか	
	●角鋼管：使用図面に示されている角鋼管が使用されているか また、本数および寸法・規格が適正であるか	
	●接合金物：使用図面に示されているダボパイプ・ホゾパイプ・ドリフト ピン・ボルト・釘・ビス類が使用されているか	
②	組み立て施工の確認（仕様書に基づく施工方法のチェック）	
	●土台が水平に施工されているか	
	●土台と柱・桁と柱・桁と梁・桁と梁（角鋼管）などがボルトで適切に取り付けられているか	
	●中間柱と桁などダボパイプ・ホゾパイプがドリフトピンで適切に固定されているか	
	●天井部分の構造用合板の接合部 150mm ピッチで固定し一定となっているか	
	●耐力壁を柱に 150mm ピッチでくぎ又はビス止めされているか 使用釘 90mm 又は ビス 90mm	
	●耐力壁は枠材に構造用合板が 150mm ピッチでくぎ又はビス止めされているか 使用釘 50mm 又は ビス 50mm	
③	設置面の床補強の確認（仕様書に基づく基礎のチェック）	
	●床下の点検を行い、シェルターの荷重に耐えうるかどうかのチェック を行い、床面の補強が必要な場合は、根太補強等が実施されているか。	
	●基礎の点検を行い、土台、束等の補強が実施されているか。	

（注）適正に施工されている事を施主様に説明し「チェック項目」欄に○を記入する。

施主様 氏 名

印